

Montageprotokoll



Baustelle		Datum der Montage	
Ausführende Firma		Bauleiter / für die Montage verantwortlich	
Bauteil		Monteur	
Anwendung		Plan	Position
stat. Bemessung		Verankerungsgrund	
		MW, Putz	Beton
Höhe über Gelände		Bohren mit Schlag	
		ja	nein
Dübelsystem		Bohrmaschine (Bez. Typ)	
Chargen Nr.		Bohrer (Schneideneckmaß)	
Zulassungsnummer		Tiefenanschlag	
Geltungsdauer		Temperatur im Untergrund	
Bohrlochtiefe		Umgebungstemperatur	
Art der Bohrlochreinigung		Einbausituation 	
Art der Befestigung			
Durchm. Durchgangsloch Anbauteil			
Klemmstärke			
Verankerungstiefe			
Randabstände (gemessen)		Achsabstände (gemessen)	
c1:	c2:	s1:	s2:
c3:	c4:		
Setzwerkzeug		nur bei chemischen Befestigungen	
		Verfallsdatum	
Drehmomentschlüssel		Temperatur Mörtel	
		Aushärtezeit	
Datum der letzten Kalibrierung		Bohrloch feucht	
		ja	nein
Montagedrehmoment		Schlupf bei der Montage:	
Prüfung gem. Zulassung			
Anzahl der gesetzten Dübel			
Anzahl der geprüften Dübel			
Probebelastung			
Verdrehwinkelprüfung			
Bemerkung			
Ort, Datum		Unterschrift / Stempel	